

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยรับผิดชอบรายการย่อยระดับหน่วย นพค.16 สนก.1 นทพ.

ลำดับ	ลักษณะงาน/มิติ	ที่ตั้ง					ปริมาณ		เปิดงาน	วันเริ่ม	วันเสร็จ	รวม (วัน)	งบประมาณ	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีเฉพาะเจาะจง(น้ำมัน)		หมายเหตุ
		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน	หน่วยนับ						E-Bidding		งบประมาณ	เบิกจริง	
	งานก่อสร้างเส้นทางชนบท																	
ท1/1	การปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ไม่มีไหล่ทาง	ข้างตะลูด	2	ข้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	0.745	กม.	18 ต.ค. 65	21 ต.ค. 65	29 พ.ย. 65	40	2,548,200	1,561,937	743,612	242,651	234,941.61	วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ
ท2/1	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	น้ำพุสามัคคี	17	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	3.140	กม.	18 ต.ค. 65	21 ต.ค. 65	6 พ.ย. 65	17	1,373,600	1,183,650	11,467	178,483	172,196.73	วัสดุคัดเลือก = 78,400 ลูกกรัง= 1,105,250
ท2/2	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	เมตดา	19	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2.030	กม.	18 ต.ค. 65	7 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	15	887,900	765,200	7,344	115,356		วัสดุคัดเลือก = 50,700 ลูกกรัง= 714,500
ท2/3	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	ห้วยแสนงา	13	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1.960	กม.	18 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	14	857,600	739,000	7,217	111,383		วัสดุคัดเลือก =49,000 ลูกกรัง=690,000
ท1/2	การปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม.	หนองดินคำ	10	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	0.940	กม.	18 ต.ค. 65	30 พ.ย. 65	13 ม.ค. 66	45	2,579,300	1,582,989	705,341	290,970		วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ
ท2/4	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	น้ำเลน	4	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2.570	กม.	18 ต.ค. 65	6 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 65	16	1,124,500	968,950	9,273	146,277		วัสดุคัดเลือก = 64,200 ลูกกรัง=904,750
ท2/5	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	น้ำพุ	2	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2.690	กม.	18 ต.ค. 65	22 ธ.ค. 65	6 ม.ค. 66	16	1,176,800	1,013,950	8,875	153,975		วัสดุคัดเลือก = 67,200 ลูกกรัง=946,750
	งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้																	
น1/1	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 18x2,440x1.3 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 20x2,440x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	ป่าบง	6	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	87,791	ลบ.ม.	18 ต.ค. 65	18 ต.ค. 65	26 พ.ย. 65	40	3,017,600		115,408	2,902,192	1,703,115.66	
น2/1	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 10x4,560x1.4 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 14x4,560x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	ห้วยแสนงา	13	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	99,955	ลบ.ม.	18 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	3 ธ.ค. 65	46	3,673,500		136,436	3,537,064		
น1/2	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 14x4,800x1.2 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 16x4,800x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	ป่าบงใต้	16	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	125,184	ลบ.ม.	18 ต.ค. 65	27-Nov-65	18 ม.ค. 66	53	4,379,400		163,700	4,215,700		
น2/2	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 16x2,360x1.2 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 18x2,360x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	ห้วยแสนงา	13	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	74,765	ลบ.ม.	18 ต.ค. 65	4 ธ.ค. 65	8 ม.ค. 66	36	2,597,000		99,153	2,497,847		
	งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้																	
ก1/1	งานสร้างระบบประปามาตรฐาน พร้อมอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมถังกรองน้ำสแตนเลส	ห้วยสวิงน้อย	1	ข้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	15 พ.ย. 65	24 ธ.ค. 65	40	993,000	832,246	136,747	24,007		วัสดุก่อสร้าง
ก1/2	งานสร้างอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมถังกรองน้ำสแตนเลส	น้ำพุ	2	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	18 พ.ย. 65	17 ธ.ค. 65	30	261,300		258,483	2,817		
ก1/3	งานสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป 5 ลบ.ม./ชม.	โนนสว่าง	9	ข้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	21 พ.ย. 65	20 ธ.ค. 65	30	604,500	501,717	84,210	18,573		วัสดุก่อสร้าง
ก1/4	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.	ห้วยด่านเหนือ	1	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	2 ม.ค. 66	40	161,000		156,017	4,983		
ก2/1	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ Softener อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	กลาง	3	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	16 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	15	258,900		254,934	3,966		
ก2/2	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	ร่องกะดิน	5	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	19 พ.ย. 65	3 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/3	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	ป่าบง	6	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/4	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	หนองดินคำ	10	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	25 พ.ย. 65	9 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/5	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ Softener อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	น้ำพุสามัคคี	17	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	28 พ.ย. 65	12 ธ.ค. 65	15	258,900		254,934	3,966		
ก2/6	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	หินโง่น	5	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	1 ธ.ค. 65	15 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/7	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	ศิลา	6	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	4 ธ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/8	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	ห้วยสวิงกลาง	6	ข้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	7 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/9	งานอาคารบริกการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	ดงน้อย	8	ข้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	10 ธ.ค. 65	24 ธ.ค. 65	15	361,900		357,674	4,226		
ก2/10	งานชุดบริกการน้ำดื่มระบบ Softener อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	กลาง	3	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	13 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	15	150,300		148,560	1,740		
ก2/11	งานชุดบริกการน้ำดื่มระบบ Softener อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม.	น้ำพุสามัคคี	17	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	16 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	15	150,300		148,560	1,740		
ก3/1	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	วังมลกกลาง	11	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	17 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	7	65,600		63,600	2,000		
ก3/2	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	วังมลกใต้	5	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	7	65,600		63,600	2,000		
ก3/3	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	โป่งค่าง	2	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	1 ธ.ค. 65	7 ธ.ค. 65	7	65,600		63,600	2,000		
ก3/4	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	ดงพิพย์	3	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	8 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	7	65,600		63,600	2,000		
ก3/5	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	นาแขงน้อย	8	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	15 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 65	7	65,600		63,600	2,000		
ก3/6	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	ท่าดินแดง	9	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	22 ธ.ค. 65	28 ธ.ค. 65	7	65,600		63,600	2,000		
ก3/7	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพื้อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	วังมลกกลาง	11	ทำอัญญ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	18 ต.ค. 65	29 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66	7	65,600		63,600	2,000		
	งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน																	
ก4/1	ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด	โป่งขามผาด	7	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	กลุ่ม	18 ต.ค. 65	1 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	30	82,575		82,575			
ก4/2	ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (ขยายพันธุ์)	น้ำเลน	4	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	กลุ่ม	18 ต.ค. 65	6 ธ.ค. 65	4 ม.ค. 66	30	158,665		158,665			
ก4/3	ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (ขยายพันธุ์)	ร่องกะดิน	5	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	กลุ่ม	18 ต.ค. 65	11 ธ.ค. 65	9 ม.ค. 66	30	158,665		158,665			
ก4/4	ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (ขยายพันธุ์)	น้ำพุพัฒนา	11	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	กลุ่ม	18 ต.ค. 65	16 ธ.ค. 66	14 ม.ค. 67	30	158,665		158,665			
ก4/5	ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (ขยายพันธุ์)	น้ำหลุม	12	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	กลุ่ม	18 ต.ค. 65	21 ธ.ค. 65	19 ม.ค. 66	30	158,665		158,665			
	โครงการเกษตรผสมผสาน																	
	ชุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 6 ราย	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์		งาน	18 ต.ค. 65	28 พ.ย. 65	1 ม.ค. 66	35	206,400		12,690	193,710		12,690 เบิกไตรมาสที่ 2
	ชุดสระเก็บน้ำในไร่นา จำนวน 1 ราย	-	-	ข้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์		งาน	18 ต.ค. 65	28 พ.ย. 65	1 ม.ค. 66	35	34,400		2,115	32,285		2,115 เบิกไตรมาสที่ 2
1	คำรับรอง	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	31 ธ.ค. 65		6,454					
2	งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		7,500					
3	วันสำคัญชาติ	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	12 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		5,000					
4	งานบ้านงานครัว	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		4,500					
5	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		4,500					
6	คำจ้างเหมาบริการ	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		3,750					
7	คำซ่อมแซมทรัพย์สิน	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		7,595					
8	คำธรรมเนียมไปรษณีย์	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		1,200					
9	คำวัสดุสำนักงาน	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		32,560					
10	ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65		115,000		48,000	67,000		
11	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์(บริหาร)	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน	18 ต.ค. 65	12 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65		427,720			427,720	211,025.40	
	สรุปยอดรวม												31,619,914				2,149,082.67	

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยรับผิดชอบรายการย่อยระดับหน่วย นพค.16 สนภ.1 นทพ.

ลำดับ	ลักษณะงาน/มิติ	ที่ตั้ง					ปริมาณ		เปิดงาน	วันเริ่ม	วันเสร็จ	รวม	งบประมาณ	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีเฉพาะเจาะจง(น้ำมัน)		หมายเหตุ
		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน	หน่วยนับ				(วัน)		E-Bidding		งบประมาณ	เบิกจริง	
	งานก่อสร้างเส้นทางชนบท																	
ท2/6	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	น้ำพุสามัคคี	17	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2,690	กม.	4 ม.ค. 66	7 ม.ค. 66	22 ม.ค. 66	16	1,088,500	968,950	7,820	146,277		ลูกรัง=946750
ท1/3	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 ม.	ชำภู	5	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1,710	กม.	11 ม.ค. 66	14 ม.ค. 66	28 ม.ค. 66	15	916,200	789,650	7,477	115,356		วัสดุคัดเลือก = 50,900 ลูกรัง= 738,750
ท2/7	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	ใหม่โคกขมิ้น	15	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1,820	กม.	20 ม.ค. 66	23 ม.ค. 66	5 ก.พ. 66	14	736,700	640,750	5,248	153,975		ลูกรัง=640,750
ท1/4	ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Cape Seal กว้าง 5 ม. ไม่มีไหล่ทาง	ห้วยแสนงา	13	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1,520	กม.	26 ม.ค. 65	29 ม.ค. 66	19 มี.ค. 65	50	4,010,700	3,377,775	439,670	111,383		วัสดุคัดเลือก =137,600 ลูกรัง=681,000
ท2/8	การซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม.	ช้างตะลูด	2	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1,310	กม.	3 ก.พ. 66	6 ก.พ. 66	18 ก.พ. 66	13	573,100			498,655		
	งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้																	
น2/3	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 8x4,160x0.7 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 10x4,160x3 ม. อัตราลาด 1:1.5	เมตตา	19	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	49,421	ลบ.ม.	6 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	4 ก.พ. 66	27	3,017,600		115,408	2,902,192	1,703,115.66	
น1/3	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 12x3,840x1.1 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 14x3,840x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	ลี้กงยอน้อย	8	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	81,485	ลบ.ม.	16 ม.ค. 66	19 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	38	2,825,600					
น2/4	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 8x3,230x0.7 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 12x3,230x3 ม. อัตราลาด 1:1.5	ร่องกะลิน	5	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	57,752	ลบ.ม.	2 ก.พ. 66	5 ก.พ. 66	7 มี.ค. 66	31	4,379,400		163,700	4,215,700		
น1/4	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 6x5,770x0.6 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 10x5,770x3 ม. อัตราลาด 1:1.5	โป่งขามผาต	7	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	78,587	ลบ.ม.	23 ก.พ. 66	26 ก.พ. 66	4 เม.ย. 66	38	2,852,700					
น2/5	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 6x2,900x0.7 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 10x2,900x3 ม. อัตราลาด 1:1.5	เมตตา	19	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	38,512	ลบ.ม.	5 มี.ค. 66	8 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	24	1,725,600					
ก3/8	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำฝ่อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	แก่งโตน	2	นาข้า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	14 พ.ย. 65	5 ม.ค. 66	11 ม.ค. 66	7	65,600					
ก3/9	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำฝ่อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	นาข้า	6	นาข้า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	14 พ.ย. 65	12 ม.ค. 66	18 ม.ค. 66	7	65,600					
ก3/10	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำฝ่อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	อีเลืห	8	นาข้า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	14 พ.ย. 65	19 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	7	65,600					
ก3/11	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำฝ่อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	นาหนอง	7	นาข้า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	แห่ง	14 พ.ย. 65	26 ม.ค. 66	1 ก.พ. 66	7	65,600					
ก3/12	งานก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำฝ่อ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร	อีโตกวังจาน	9	บ้านโตก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	2	แห่ง	14 พ.ย. 65	2 ก.พ. 66	11 ก.พ. 66	10	131,200					
	โครงการเขตรผสมผสาน																	
	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 5 ราย (รวม 7 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	5	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	68,750		68,750	24,007		วัสดุก่อสร้าง
	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 1 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	13,750		13,750	2,817		
	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	13,750		13,750	18,573		วัสดุก่อสร้าง
	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 9 ราย (รวม 11 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	9	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	142,830		142,830	4,983		
	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	15,870		15,870	3,966		
	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	15,870		15,870	4,226		
	ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร(ขุนชาย) จำนวน 6 ราย (รวม 6 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	5	งาน		3 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	25	100,920		100,920	4,226		
สรุปยอดรวม													22,891,440				#REF!	

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยรับผิดชอบรายการย่อยระดับหน่วย นพค.16 สนภ.1 นทพ.

ลำดับ	ลักษณะงาน/นิติ	ที่ตั้ง					ปริมาณ		เปิดงาน	วันเริ่ม	วันเสร็จ	รวม	งบประมาณ	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีเฉพาะเจาะจง(น้ำมัน)		หมายเหตุ
		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน	หน่วยนับ				(วัน)		E-Bidding				
	งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้																	
น1/5	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 14x2,540x1.2 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 16x2,540x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	โคกประแดงหลวง	13	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	66,243	ลบ.ม.	2 เม.ย. 66	5 เม.ย. 66	6 พ.ค. 66	32	2,256,900					
น2/7	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 8x1,530x0.8 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 12x1,530x3 ม. อัตราลาด 1:1.5	ใหม่โคกขมิ้น	15	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	26,591	ลบ.ม.	22 เม.ย. 66	25 เม.ย. 66	14 พ.ค. 66	20	968,600					
น2/6	งานขุดลอกลำน้ำ ขนาดเดิมเฉลี่ย 16x1,400x1.6 ม. อัตราลาด 1:2 ให้ได้ขนาด 18x1,400x4 ม. อัตราลาด 1:1.5	น้ำพุสามัคคี	17	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	38,528	ลบ.ม.	29 มี.ค. 66	1 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	24	1,382,000					
	โครงการเขตรผสมผสาน																	
	ส่งเสริมการปลูกไม้ผล จำนวน 19 ราย (รวม 22 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	19	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	53,200					
	ส่งเสริมการปลูกไม้ผล จำนวน 2 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	5,600					
	ส่งเสริมการปลูกไม้ผล จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	2,800					
	ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว จำนวน 19 ราย (รวม 22 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	19	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	57,000					
	ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว จำนวน 2 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	6,000					
	ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	3,000					
	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 19 ราย (รวม 22 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	19	งาน		10 พ.ค. 66	14 พ.ค. 66	5	57,000					
	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 2 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2	งาน		10 พ.ค. 66	14 พ.ค. 66	5	6,000					
	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		10 พ.ค. 66	14 พ.ค. 66	5	3,000					
	ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชัง จำนวน 9 ราย (รวม 9 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	9	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	71,640		68,750	24,007		วัสดุก่อสร้าง
	ส่งเสริมการทำเตาเผาถ่าน จำนวน 5 ราย (รวม 7 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	5	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	17,500		13,750	2,817		
	ส่งเสริมการทำเตาเผาถ่าน จำนวน 1 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	3,500		13,750	18,573		วัสดุก่อสร้าง
	ส่งเสริมการทำเตาเผาถ่าน จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		20 เม.ย. 66	24 เม.ย. 66	5	3,500		142,830	4,983		
	ป้ายชื่อโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 ราย (รวม 22 ราย)	-	-	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	19	งาน		18 พ.ค. 66	22 พ.ค. 66	5	47,500		15,870	3,966		
	ป้ายชื่อโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย	-	-	ช้างตะลูด	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	2	งาน		18 พ.ค. 66	22 พ.ค. 66	5	5,000		15,870	4,226		
	ป้ายชื่อโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย	-	-	ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	งาน		18 พ.ค. 66	22 พ.ค. 66	5	2,500		100,920	4,226		
สรุปยอดรวม													3,570,240				#REF!	

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยรับผิดชอบรายการย่อยระดับหน่วย นพค.16 สนภ.1 นทพ.

ลำดับ	ลักษณะงาน/นิติ	ที่ตั้ง					ปริมาณ		เปิดงาน	วันเริ่ม	วันเสร็จ	รวม (วัน)	งบประมาณ	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีเฉพาะเจาะจง(น้ำมัน)		หมายเหตุ
		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน	หน่วยนับ						E-Bidding				
	งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน																	
1	ค่ารับรอง	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		6,454		ยังไม่ส่งจ่าย			
2	งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		7,500					
3	วันสำคัญชาติ	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		5,000					
4	งานบ้านงานครัว	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		4,500					
5	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		4,500					
6	ค่าจ้างเหมาบริการ	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		3,750					
7	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		7,595					
8	ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		1,200					
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		32,560					
10	ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		115,000					
11	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์(บริหาร)	หนองนารี	5	หนองนารี	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	งาน		1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66		427,720					
สรุปยอดรวม													609,325					